



COMUNE DI MONTECORICE

Provincia di Salerno

PROGETTO: PROGETTO DI SISTEMAZIONE DELLA
STRADA MAINOLFO- S.GIOVANNI ALTO

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

Tav.
R7

ELABORATO:

Cronoprogramma dei lavori e stima generale
dei costi della mano d'opera

Data elaborati: Novembre/2020

PROGETTISTA		DIRETTORE DEI LAVORI
ING. ANTONIO VERRONE		
COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE		COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE
ING. ANTONIO VERRONE		
IL GEOLOGO		IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

	Importi	Nome attività	Giorni Lavorativi Previsti	
			Giorni	
0		Istallazione del cantiere		3
1	116 304.46	<i>Tratto 1 punti 1-27</i>		
		Sistemazione della sede stradale	Giorni	3
		Pulizia scarpate	"	2
		opere d'arti	"	15
		Rifacimento fondazione stradale	"	5
		Pavimentazione stradale	"	2
		Barriere di protezione e segnaletica	"	1
2	138 473.10	<i>Tratto 2 punti 1-32</i>	Giorni	
		Sistemazione della sede stradale	"	2
		Pulizia scarpate	"	2
		opere d'arti	"	20
		Rifacimento fondazione stradale	"	5
		Pavimentazione stradale	"	2
		Barriere di protezione e segnaletica	"	2
3	46 475.86	<i>Tratto 3 punti 1-18</i>		
		Sistemazione della sede stradale	"	2
		Pulizia scarpate	"	2
		opere d'arti	"	6
		Rifacimento fondazione stradale	"	3
		Pavimentazione stradale	"	2
		Barriere di protezione e segnaletica	"	1
4	10 021.20	<i>Attraversamento con tombino</i>	"	10
TOTALE GIORNI LAVORATIVI				90
SETTIMANE DI				
LAVORO				15
DURATA PREVISTA				
DEI LAVORI			Giorni Centocinque	105



Stima generale dei costi per la Manodopera

Tariffa	Descrizione dei lavori	Um	Quantità	U/G
E.01.010.010. B	Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito c...occe lapidee e tufo, scavabili con benna da roccia	mc	607,045	8,00
V.04.010.015. A	Pulizia di parete con il taglio di piante e di tut...cantiere di quanto tagliato, demolito ed abbattuto	mq	556,470	47,00
U.05.020.065. A	Strato separatore e di rinforzo per aumentare la c...resistenza al punzonamento non inferiore a 5400 N.	mq	367,788	30,00
U.05.020.080. A	Strato di fondazione in misto granulare stabilizza...nee macchine, misurato in opera dopo costipamento.	mc	367,788	2,00
E.03.010.010. C	Calcestruzzo non strutturale a prestazione garanti...escluse le casseforme. Classe di resistenza C20/25	mc	455,331	9,00
E.03.030.010. A	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per...atto con il calcestruzzo. Strutture di fondazione.	mq	952,324	62,00
E.03.040.010. A	Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle no... oneri per i previsti controlli. Acciaio in barre.	kg	15066,540	29,00
U.05.020.095. A	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento...n vibrofinitrici, e costipato con appositi rulli .	mq/cm	7355,760	16,00
U.05.040.015. A	Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo, ...o necessari per il collegamento dei vari elementi.	ml	41,880	18,00
U.05.050.010. A	Segnali di "pericolo" e "dare la precedenza" di... su appositi supporti. Lato 60 cm, spessore 10/10.	cad	6,000	14,00
U.05.050.050. B	Segnali di "fermarsi e dare la precedenza" conform...orti. In lamiera di ferro da 10/10, diametro 90 cm	cad	1,000	3,00
E.19.030.010. A	Grigliato elettrosaldato pedonale o carrabile real...to, completo di telai, guide, zanche e bullonerie.	kg	1160,000	28,00
U.05.020.024. A	Conglomerato bituminoso per manto di usura di tipo...kid, con alto contenuto di graniglia. Spessore 3 cm	mq	2566,680	16,00
U.05.010.028. A	Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomer...ssori fino ai 3 cm, al m² per ogni cm di spessore.	mq/cm	16368,600	10,00
E.01.015.010. A	Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi mecc...nee. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)	mc	475,308	22,00
V.03.040.010. A	Gabbioni in rete metallica a doppia torsione magli...avere uno spessore nominale non inferiore a 0,5 mm	mc	58,390	26,00
U.05.020.090. A	Conglomerato bituminoso per strato di base costitu...nitrici, costipato con appositi rulli compressori.	mq/cm	11114,392	17,00
U.05.050.030. B	Segnali di "preavviso di dare la precedenza" di f...erro da 10/10 lato 90 cm con integrativo 27x80 cm.	cad	3,000	8,00
U.05.050.058. A	Segnaletica orizzontale, di nuovo impianto costitu... pari a 0,2 kg/m². Per strisce di larghezza 12 cm.	ml	855,560	64,00
U.02.010.010. E	Tubazione in cemento vibrato con incasso maschio e...infianco e massetto in cls Diametro interno 500 mm	m	15,000	29,00
P.01.010.060. A	Recinzione provvisoria di aree di cantiere con r...lo smontaggio a fine lavoro. Altezza pari a m 1,00	mq	451,500	42,00
P.01.060.010. F	Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in la... per un mese Di lato 120 cm, rifrangenza classe II	cad/30g	1,000	1,00
P.01.060.050. A	Segnale mobile di preavviso di dimensioni 200x150 ...ne lavori, cambio corsia e indicazione di distanza	cad/30g	2,000	4,00
U.05.020.022. A	Conglomerato bituminoso per manto di usura drenant...rocce basaltiche, bitume e polimeri. Spessore 5 cm	mq	4957,790	19,00
E.15.050.010. A	Rivestimento di pareti con frammenti di lastre di ... gli sfridi, la pulitura finale. Lastre di porfido	mq	486,758	44,00
Totale Lavori Costi Manodopera Incidenza Media Manodopera				€ 318 925,25 € 85 200,00 26,715%

